

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt Chart																											
						02 Jan '12	09 Jan '12	16 Jan '12	23 Jan '12	30 Jan '12	06 Feb '12	13 Feb '12	20 Feb '12	27 Feb '12	05 Mar '12	12 Mar '12	19 Mar '12	26 Mar '12	02 Apr '12	09 Apr '12	16 Apr '12												
1		Egå Engvej, fjernvarme + kloak	66 days	Mon 02-01-12	Mon 02-04-12																												
2		Ny varmeledning Øster Kringelled - rundkørsel	13 days	Mon 02-01-12	Wed 18-01-12																												
3		Opgravning (OP)	2 days	Mon 02-01-12	Tue 03-01-12																												
4		Rørarbejde (ÅKV)	10 days	Wed 04-01-12	Tue 17-01-12																												
5		Tildækning (OP)	2 days	Tue 17-01-12	Wed 18-01-12																												
6		Udførsel af restkloak i stamvej.	13 days	Mon 02-01-12	Wed 18-01-12																												
7		Opgravning (OP)	2 days	Mon 02-01-12	Tue 03-01-12																												
8		Nedlægning af rør (OP)	10 days	Wed 04-01-12	Tue 17-01-12																												
9		Afretning af planum til fjernvarmen (OP)	1 day	Wed 18-01-12	Wed 18-01-12																												
10		Ny varmeledning rundkørsel - stikvej blok 8 og 9.	12 days	Thu 19-01-12	Fri 03-02-12																												
11		Rørarbejde på afrettet planum (ÅKV)	10 days	Thu 19-01-12	Wed 01-02-12																												
12		Omkobling til ny varmeledning (ÅKV)	2 days	Thu 02-02-12	Fri 03-02-12																												
13		Opfyldning til underkant asfalt. (OP)	2 days	Thu 02-02-12	Fri 03-02-12																												
14		Stikvej mellem blok 10 og 11	20 days	Mon 23-01-12	Fri 17-02-12																												
15		Kloakarbejde (OP)	10 days	Mon 23-01-12	Fri 03-02-12																												
16		Ny fjernvarmeledning på stikvej (ÅKV)	10 days	Mon 06-02-12	Fri 17-02-12																												
17		Varme på blok 10.	1 day	Fri 17-02-12	Fri 17-02-12																												
18																																	
19		Egå Engvej, etablering af rundkørsel (OP)	20 days	Mon 06-02-12	Fri 02-03-12																												
20		Egå Engvej, SG + belægning stikvej (blok 10+11) (OP)	20 days	Mon 05-03-12	Fri 30-03-12																												
21		Div. forsyningselskaber (TDC, YOUSEE, NRGi)	10 days	Mon 20-02-12	Fri 02-03-12																												
22																																	
23		AFSLUTNING ALLE ARBEJDER.	1 day	Mon 02-04-12	Mon 02-04-12																												

Project: Stamvej og rundkørsel Eg
Date: 16 December 2011.

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress	

Page 1